

Místní komunikace - Přestavky			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		14326	m
z toho	místní komunikace III. třídy	13850	m
	místní komunikace IV. třídy	476	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		50666	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	94	m ²
	s povrchem živičným	39987	m ²
	s povrchem z betonových panelů	729	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	9191	m ²
	celkem	50001	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	90	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	575	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
	celkem	665	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	2	ks
Celková délka mostů a lávek	10	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů											Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka	
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	Ø		Délka
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	1	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks		m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	0	0	1282	4782	0	0	0	0	2		0	3	143	0	1	9	
2c																					
		III	0	0	0	0	232	696	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
3c																					
		III	0	0	0	0	297	1777	0	0	0	0	1		0	12	297	0	0	0	
4c																					
		III	0	0	0	0	161	847	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
5c																					
		III	0	0	91	364	387	1595	0	0	92	368	1		0	0	0	0	0	0	
6c																					
		III	0	0	0	0	210	779	0	0	0	0	2		0	1	0	0	0	0	
7c																					
		III	0	0	0	0	33	99	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
8c																					
		III	0	0	0	0	62	288	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
9c																					
		III	0	0	0	0	0	0	132	396	80	240	3		0	0	0	0	0	0	
10c																					
		III	0	0	0	0	140	490	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
11c																					
		III	0	0	0	0	188	564	27	81	0	0	3		0	1	0	0	0	0	
12c																					
		III	0	0	0	0	2488	12426	0	0	0	0	1		79	2	0	0	2	9	
13c																					
		III	0	0	0	0	452	1582	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
14c																					
		III	0	0	0	0	405	2095	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	
15c																					
		III	0	0	0	0	236	829	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
16c																					
		III	0	0	0	0	66	198	0	0	0	0	3		0	1	0	0	0	0	
17c																					
		III	0	0	40	120	0	0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů											Ovodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka	
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	Ø		Délka
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	1	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks		m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18c		III	0	0	139	487	84	294	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0	0	
19c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	49	147	0		0	0	0	0	0	0	
20c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	1264	3792	0		0	0	0	0	0	0	
21c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	44	132	0		0	0	0	0	0	0	
22c		III	0	0	137	411	28	84	0	0	0	0	2		0	1	0	0	0	0	
23c		III	0	0	934	2802	705	1239	0	0	0	0	2		0	0	0	0	2	10	
24c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	180	540	0		0	0	0	0	1	6	
25c		III	0	0	836	2508	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	1	7	
26c		III	0	0	0	0	32	176	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
27c		III	0	0	0	0	384	1356	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
28c		III	0	0	341	1101	0	0	84	252	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
29c		III	9	94	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0	
30c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	45	135	0		0	0	0	0	0	0	
31c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	97	340	0		0	0	0	0	0	0	
32c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0		0	0	0	0	0	0	
33c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	85	255	0		0	0	0	0	0	0	
34c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	92	276	0		0	0	0	0	0	0	
35c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	160	480	0		0	0	0	0	0	0	
36c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	304	912	0		0	0	0	0	0	0	
37c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	188	564	0		0	0	0	0	0	0	
38c		III	0	0	0	0	0	0	0	0	106	318	0		0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)		m	1	m	m ²									
			m	m ²	m	m ²	m	m ²					m	1	m	m ²	ks	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	29	87	0		0	0	0	0	0	0	
40c																					
		III	0	0	0	0	0	0	0	0	173	606	0		0	0	0	0	0	0	
Celkem:			9	94	2518	7792	7872	32195	243	729	3208	9191		0	79	21	440	0	7	41	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka	
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²			ks	m	m	m		ks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1d																				
		IV	0	0	378	567	0	0	0	0	0	0	0	1	0	378	378	0	0	
2d																				
		IV	90	90	8	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	98	98	0	0	
Celkem:			90	90	386	575	0	0	0	0	0	0		0	476	476	0	0		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	m	m	ks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)					Únosnost	Zábradlí		Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./ opravy	Náklady výstavba oprava
Umístění	Objekt		a) druh b) překážka c) místo		Vozovka			šikmá	kolmá	volná	mezi zvyš. obrubá mezi	zábřa- dířím	jedenstranné/oboustranné materiál			délka (m) / výška (cm)			výběrný	vel. dobrý	dobrý	uspokojivý	špatný	havariční		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
23c	M1	1,639	deskový	železobetonová	kámen	5,00	1	3,00	2,00	5,50	-	4,50	n*	jedenstranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Doubravice		beton									oboustranné								n*	n*			
			Přestavky u Č.		živice									5m / 100cm												
10úk	M1	0,000	deskový	železobetonová	kámen	5,00	1	3,00	1,00	5,50	-	4,50	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*			
			Čerčanský potok		beton									oboustranné								n*	n*			
			Přestavky u Č.		živice									2x 5m / 80cm												

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

						1c						
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	1c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	354	381	Levá strana	27		
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	354	470	Pravá strana	116		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	143				Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Silniční	0	0		0		
						Chodníková	0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	1	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	1282 m	4781,5 m ²	Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	3	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0		
			Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Zimní údržba komunikace:			12 hod			
					Ø šíře vozovky							
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/109			12,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,009	změna šíře				3,50			0	0		0
3	0,119	změna šíře				5,50			0	0		0
4	0,139	změna šíře				3,50			0	0		0
5	0,216		napojení na MK 2c						0	0		0
6	0,354	změna šíře				5,50			0	0		0
7	0,354	změna povrchu	ASB 1						0	0		0
8	0,381		napojení na MK 3c						0	0		0
9	0,470	změna šíře				3,50	Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
10	1,282	konec úpravy,	napojení na MK 13c					4	ASB	139,000		
11												
12												
13												
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí
						PP1	0,6	9	Ano	Ne	Jednostranné	OCEl

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

3c			KONSTRUKCE		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)			
			Celková délka zábradlí (m)	0	3c	Celková délka schodů (m)	0	Silniční	0	297	Pravá strana	297	
			Počet schodišť (ks)	0		označení:	Počet schodišť (ks)	0	Silniční	0	0		0
			Celková délka silničních obrubníků (m)	297		kategorie: místní komunikace III. třídy	Celková délka silničních obrubníků (m)	297	Silniční	0	0		0
			Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0		katastrální území: Přestavky	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	Silniční	0	0		0
			Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0		název ulice:	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	Silniční	0	0		0
						průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Silniční	0	0		0
		Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	297 m	1776,5 m ²		Chodníková	0	0		0			
ODVODNĚNÍ			Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0			
			Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	12	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
			Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
			Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkoct'	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
									Chodníková	0	0	0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky			Zimní údržba komunikace:					
1 0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/109			18,00	12 hod							
2 0,013	změna šíře				5,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
3 0,284	změna šíře				5,50			0	0		0		
4 0,297	konec úpravy,	napojení na MK 1c			26,00			0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
								0	0		0		
Pozámky:													
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					6c							
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	6c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 210 m 779 m ² Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m ² Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m ² Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m ² Povrch: Nepevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m ²	Silniční	0	0	0		
	Počet schodišť (ks)	0					Silniční	0	0	0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0					Silniční	0	0	0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					Silniční	0	0	0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					Chodníková	0	0	0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Chodníková	0	0	0						
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1	Chodníková	0	0	0						
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Chodníková	0	0	0						
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Chodníková	0	0	0						
staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod					
1 0,000	začátek úpravy	napojení na MK 5c	4,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)			
2 0,079		napojení na MK 7c								0	0	0
3 0,105		napojení na MK 8c								0	0	0
4 0,105	změna šíře		3,50							0	0	0
5 0,105	změna povrchu	ASB 3								0	0	0
6 0,200	změna šíře		3,50							0	0	0
7 0,212	konec úpravy,	napojení na silnici II/109	17,00							0	0	0
				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.				
Poznámky:				Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		7c				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území:				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		2		Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2		33 m	99 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,033	konec úpravy,	napojení na MK 6c					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	8c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
								Celková délka schodů (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 62 m 288 m ² Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m ² Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m ² Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m ² Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m ²	Silniční	0
Počet schodišť (ks)	0	Silniční	0	0		0						
Celková délka silničních obrubníků (m)	0	Silniční	0	0		0						
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	Silniční	0	0		0						
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	Chodníková	0	0		0						
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 0 m 0 m ² Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m ² Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m ² Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m ²	Chodníková	0	0		0			
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0		Chodníková	0	0		0			
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0		Chodníková	0	0		0			
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0		Chodníková	0	0		0			
			0		Chodníková	0	0		0			
staničení č. km	popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:								
1 0,000	začátek úpravy	napojení na MK 6c	4,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)			
2 0,034		napojení na MK 7c				0	0		0			
3 0,054	změna šíře		4,00			0	0		0			
4 0,062	konec úpravy	napojení na MK 5c	18,00			0	0		0			
						0	0		0			
						0	0		0			
						0	0		0			
				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.				
Poznámky:				Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

							9c					
							Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE			Celková délka zábradlí (m)	0								
			Celková délka schodů (m)	0			označení:					
			Počet schodišť (ks)	0			kategorie: místní komunikace III. třídy					
			Celková délka silničních obrubníků (m)	0			katastrální území: Přestavky					
			Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0			název ulice:					
			Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0			průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	3				
ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m ²							
			Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²					
			Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 3	132 m	396 m ²					
			Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²					
			Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	80 m	240 m ²					
staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod				
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK12c	3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)		
2	0,132	změna povrchu	štěrkodrt'				0	0		0		
3	0,212	konec úpravy,	konec katastru				0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
							0	0		0		
					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.			
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					12c							
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 12c kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 1	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0		Silniční	0	0	0				
		Počet schodišť (ks)	0		Silniční	0	0	0				
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0		Silniční	0	0	0				
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0		Silniční	0	0	0				
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0		Chodníková	0	0	0				
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	2	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	2488 m	12426 m ²	Chodníková	0	0	0		
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	79	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
				Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:					
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/109		25,00		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,026	změna povrchu	ASB 2					76	147	Pravá strana	71	
3	0,060	změna šíře	propustek		4,50			171	179	Pravá strana	8	
4	0,468		propustek					0	0		0	
5	1,201		napojení na účelovou komunikaci					0	0		0	
6	1,201		napojení na MK 23c					0	0		0	
7	1,501		napojení na účelovou komunikaci					0	0		0	
8	1,961		napojení na účelovou komunikaci					0	0		0	
9	2,488	konec úpravy,					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	
					PP1	0,5	6	Ano	Ne			
					PP2	0,6	3	Ano	Ne			

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					13c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)		0	označení:			Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0	kategorie: místní komunikace III. třídy			Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0	katastrální území: Přestavky			Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0	název ulice:			Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Silniční	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3	452 m		1582 m ²	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m		0 m ²	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m		0 m ²	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m		0 m ²	Chodníková	0	0		0
				Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m		0 m ²	Chodníková	0	0		0
staničení č. km	popis bodu		poznámka				Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c			3,50	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,452	konec úpravy,	napojení na silnici III/1097						0	0		0
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:												
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

						14c						
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0				Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území:				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:				Silniční	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	405 m	2094,5 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Zimní údržba komunikace:				12 hod		
1 0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/1097			13,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2 0,032	změna šíře				4,50			0	0		0	
3 0,373	konec úpravy,	konec katastru						0	0		0	
0								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: rameno 32 x 5 m,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0		15c	Obrubníky				levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční/Chodníková	0	0	0	0	
	Počet schodišť (ks)		0					označení:				
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0					kategorie: místní komunikace III. třídy				
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0					katastrální území: Přestavky				
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0					název ulice:				
								průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	2			
								Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	236 m	829 m2		
								Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		
								Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0		Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m		0 m2				
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0		Povrch: Nezpevněný - štěrko-drt'	0 m	0 m2					
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0									
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0									
staničení č. km		popis bodu	poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 13c		14,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,011	změna šíře			3,00		0	0	0	0		
3	0,119		napojení na MK 16c				0	0	0	0		
4	0,147	změna povrchu	ASB 1				0	0	0	0		
5	0,236	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci				0	0	0	0		
						0	0	0	0			
						0	0	0	0			
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		označení: 16c				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0					Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území:				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			3	Silniční	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 3			66 m	198 m ²	Chodníková	0	0	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	
				Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1 0,000	začátek úpravy	napojení na MK 15c			3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2 0,066	konec úpravy,	konec komunikace						0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Poznámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">19c</div>				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE						Celková délka zábradlí (m)	0				Silniční	0
		Celková délka schodů (m)	0	označení:			Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy			Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Přestavky			Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:			Silniční	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Silniční	0	0		0	
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	49 m	147 m2	Chodníková	0	0		0	
staničení č.	km	popis bodu	poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:					
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 17c			3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,049	konec úpravy,	napojení na MK 18c						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">20c</h1>						Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky					Silniční	0	0		0
	Celková délka schodů (m)	0						Silniční	0	0		0
	Počet schodišť (ks)	0						Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0						Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0						Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0		0		
				průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0		
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 2			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'			1264 m	3792 m ²	Chodníková	0	0		0
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c			3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,057	změna povrchu	nezpevněný - makadam						0	0		0
3	1,264	konec úpravy,	konec katastru						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:												
						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

						21c											
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0			ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
		Celková délka schodů (m)	0	označení:				Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			Silniční	0	0		0
		Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1			Silniční	0	0		0
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Přestavky				Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - makadam			Silniční	0	0		0
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:									Silniční	0	0		0
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:									Silniční	0	0		0
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2				Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2				Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2				Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2				Chodníková	0	0		0		
				Povrch: Nezpevněný - makadam		44 m	132 m2				Chodníková	0	0		0		
staničení č. km	popis bodu		poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:				12 hod						
1 0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/109			3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)					
2 0,044	konec úpravy,		konec komunikace					0	0		0						
								0	0		0						
								0	0		0						
								0	0		0						
								0	0		0						
								0	0		0						
								0	0		0						
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.						
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí					

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

			22c			Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)				
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Pěstavky název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2 Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2 28 m 84 m2 Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1 137 m 411 m2 Povrch: Železobetonové panely - 1 0 m 0 m2 Povrch: Betonová dlažba - 1 0 m 0 m2 Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt' 0 m 0 m2							Silniční	0	0		0
	Celková délka schodů (m)		0						Silniční	0	0		0		
	Počet schodišť (ks)		0						Silniční	0	0		0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0						Silniční	0	0		0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0						Silniční	0	0		0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0						Silniční	0	0		0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0			Chodníková	0	0		0					
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1			Chodníková	0	0		0					
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0			Chodníková	0	0		0					
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0			Chodníková	0	0		0					
			0			Chodníková	0	0		0					
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Zimní údržba komunikace:			12 hod						
						Ø šíře vozovky									
1	0,000	začátek úpravy		napojení na silnici III/109		3,00			Odvodnění podélné						
2	0,028	změna povrchu		PM 4							0	0	0		
3	0,165	konec úpravy,		konec komunikace					0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
									0	0	0				
Poznámky:							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.				
							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					23c							
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 23c kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: 2			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0	0			
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0			
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0	0			
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	2	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2	705 m	1239 m2	Chodníková	0	0	0			
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	934 m	2802 m2	Chodníková	0	0	0			
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0			
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod			
1	0,000	začátek úpravy	napojení na Mk 12c		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,413	změna povrchu	PM 3					0	0		0	
3	0,413		napojení na M 25c					0	0		0	
4	0,715	změna povrchu	ASB 3					0	0		0	
5	1,007	změna povrchu	PM 3					0	0		0	
6	1,172		napojení na M 25c +účelovou komunikaci					0	0		0	
7	1,465		napojení na účelovou komunikaci					0	0		0	
8	1,639	konec úpravy,	konec katastru					0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
Pozámky: Most : d - 8m, š - 5,5/4,5m, vnitř.rozměr: š - 3m v - 2m, beton,beton, živice, zábradlí jednostr. ocel.v - 1m,						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
						PP1	0,5	5	Ano	Ne		
						PP2	0,5	5	Ano	Ne		

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	24c				Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)							
				Celková délka schodů (m)											0	označení:					
		ODVODNĚNÍ	Počet schodišť (ks)	0					kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0				
			Celková délka silničních obrubníků (m)	0					katastrální území: Přestavky				Silniční	0	0		0				
			Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0					název ulice:				Silniční	0	0		0				
			Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0					průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:				Silniční	0	0		0				
									Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
									Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0				
staničení č. km		popis bodu	poznámka						Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod								
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 23c						3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)						
2	0,180	konec úpravy,	konec komunikace													0	0		0		
																0	0		0		
																0	0		0		
																0	0		0		
								0	0								0				
								0	0		0										
								0	0		0										
								0	0		0										
								0	0		0										
								0	0		0										
Pozámky:							propustek	světlost	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí								
							PP1	1,2x1	6	Ano	Ne										

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					27c							
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0				Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Přestavky - Borka				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:				Silniční	0	0		0	
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:				Silniční	0	0		0	
ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 2			384 m	1356 m ²					
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1			0 m	0 m ²					
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1			0 m	0 m ²					
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1			0 m	0 m ²					
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'			0 m	0 m ²					
staničení č. km	popis bodu	poznámka			Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:					
1 0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/109			10,00		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2 0,008	změna šíře				3,50				0	0		0
3 0,210	změna povrchu	ASB 3 + napojení na Mk 25c							0	0		0
4 0,322		napojení na účelovou komunikaci							0	0		0
5 0,360		napojení na účelovou komunikaci							0	0		0
6 0,384	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci + napojení na účelovou komunikaci							0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Poznámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

		KONSTRUKCE			ODVODNĚNÍ			28c					
		Celková délka zábradlí (m)	0					Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
		Celková délka schodů (m)	0	označení:					Silniční	0	0		0
		Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy					Silniční	0	0		0
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Přestavky					Silniční	0	0		0
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:					Silniční	0	0		0
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:		3			Silniční	0	0		0
				Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2			Chodníková	0	0		0
		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	341 m	1100,5 m2			Chodníková	0	0		0
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	84 m	252 m2			Chodníková	0	0		0
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 3	0 m	0 m2			Chodníková	0	0		0
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nepevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2			Chodníková	0	0		0
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy				3,00		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,052			napojení na účelovou komunikaci						0	0		0
3	0,084	změna povrchu		PM 2						0	0		0
4	0,084	změna šíře				3,50				0	0		0
5	0,150			napojení na účelovou komunikaci						0	0		0
6	0,216			napojení na účelovou komunikaci						0	0		0
7	0,239			napojení na účelovou komunikaci						0	0		0
8	0,239	změna šíře				3,00				0	0		0
9	0,345			napojení na účelovou komunikaci				Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
10	0,345	změna povrchu		PM 3									
11	0,425	konec úpravy,		konec katastru									
Pozámky:							Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

				30c		Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0							Silniční	0	0
	Celková délka schodů (m)	0	označení:				Silniční	0	0		0
	Počet schodišť (ks)	0	kategorie: místní komunikace III. třídy				Silniční	0	0		0
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0	katastrální území: Přestavky u Čerčan				Silniční	0	0		0
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	název ulice:				Silniční	0	0		0
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:				Silniční	0	0		0
ODVODNĚNÍ			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2		Chodníková	0	0		0
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	45 m	135 m2		Chodníková	0	0		0
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1 0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2 0,045	konec úpravy,	konec komunikace					0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
							0	0		0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

31c

31c						Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	označení: 31c kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky u Čerčan název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace: Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m ²	Silniční	0	0		0	
		Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0		0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Chodníková	0	0		0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0		0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	97 m	339,5 m ²	Chodníková	0	0		0	
staničení č. km	popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky		Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c		3,50		Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,097	konec úpravy,	konec komunikace						0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
									0	0		0
							Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

32c						Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka schodů (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Počet schodišť (ks)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka silničních obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0				Silniční	0	0		0	
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0	průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:									
			Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0		0	
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)		0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	Povrch: Železobetonové panely - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	Povrch: Betonová dlažba - 1		0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'		220 m	0,22 m2	Chodníková	0	0	0	
staničení č. km		popis bodu		poznámka		Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 28c		3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,220	konec úpravy,	napojení na MK 27c					0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
								0	0		0	
Pozámky: Rameno: 2x 5m						Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

					36c						
KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	označení: kategorie: místní komunikace III. třídy katastrální území: Přestavky u Čerčan název ulice: průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:			Obrubníky	Silniční/Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)
	Celková délka schodů (m)	0				Silniční	0	0	0		
	Počet schodišť (ks)	0				Silniční	0	0	0		
	Celková délka silničních obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0		
	Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0				Silniční	0	0	0		
	Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0				Chodníková	0	0	0		
ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	0	
	Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	0	
	Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	0	
	Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m ²	Chodníková	0	0	0	0	
			Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	304 m	912 m ²	Chodníková	0	0	0	0	
staničení č. km	popis bodu	poznámka			Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1 0,000	začátek úpravy	napojení na MK 27c			3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2 0,087		napojení na účelovou komunikaci						0	0	0	
0,304	konec úpravy,	napojení na M K 27c						0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
						Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.	
Pozámky:					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

staničení č. km		popis bodu	poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:						
					12 hod						
KONSTRUKCE		Celková délka zábradlí (m)	0	37c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)	
		Celková délka schodů (m)	0		Silniční	0	0	0	0		
		Počet schodišť (ks)	0		označení: kategorie: místní komunikace III. třídy	Silniční	0	0	0	0	
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0		katastrální území: Přestavky u Čerčan	Silniční	0	0	0	0	
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0		název ulice:	Silniční	0	0	0	0	
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0		průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace:	Silniční	0	0	0	0	
					Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0
ODVODNĚNÍ		Počet propustků (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1	0 m	0 m2	Chodníková	0	0	0	
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	188 m	564 m2	Chodníková	0	0	0	
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 27c	3,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)	
2	0,106		napojení na MK 35c				0	0	0	0	
3	0,176		napojení na MK 34c				0	0	0	0	
4	0,188	konec úpravy,	konec komunikace				0	0	0	0	
							0	0	0	0	
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
Pozámky:					Odvod. žlab	Délka žlabu	Mat. žlabu	Staničení	Pozn.		
					Propustek	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano/Ne	Zábradlí Ano/Ne	Oboustr. / Jenostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

